

LDV - EINBAUBESCHEINIGUNG

über den Einbau eines HJS Abgasnachbehandlungssystems
Original: für HJS • Kopie: für Fahrzeughalter / für Installateur

Die vollständig ausgefüllte Einbaubescheinigung ist Basis für den Garantieanspruch.

Nicht Zutreffendes streichen!

1.1 Angaben zum Kraftfahrzeug (Angaben eintragen bzw. ankreuzen)

1.1 Amtliches Kennzeichen

1.2 Name und Anschrift des Fahrzeughalters

1.3 Fahrzeughersteller

1.4 Fahrzeugtyp

1.5 Fahrzeug-Identifikations-Nr.

1.6 Datum der Erstzulassung

1.7 Kilometerstand

1.8 Leistung / kW

1.9 Hubraum (ccm)

1.2 Angaben zum HJS Abgasnachbehandlungssystem mit Seriennummern (Angaben eintragen bzw. ankreuzen)

HJS Emission Technology GmbH & Co. KG

1.2.1 Hersteller des Systems

1.2.2 HJS Artikel-Nr.

/
/ AGN Typ

1.2.3 Seriennummer SCR-Katalysator

1.2.4 Seriennummer Leistungselektronik Abgasheizung

1.2.5 Seriennummer Steuergerät

1.2.6 Softwarestand Steuergerät

1.2.7 Seriennummer Display

1.2.8 Softwarestand Display

1.2.9 Seriennummer NO_x-Sensor vorn

1.2.10 Seriennummer NO_x-Sensor hinten

1.2.11 Seriennummer Adblue® Pumpe

1.2.12 Seriennummer Kabelbaum

1.2.13 Seriennummer Remote Control

1.2.14 Seriennummer SIM-Karte

Oxidationskatalysator erneuert (S/N): _____

Dieselpartikelfilter erneuert (S/N): _____

2. Installiertes Abgasnachbehandlungssystem (Angaben eintragen bzw. ankreuzen)

Fahrzeugprüfung liegt vor:

ja (weiter mit Punkt 3)

nein - Überprüfung Punkt 2 bis 7 ist komplett durchzuführen

Original Schalldämpfer

Sonstiges Abgasnachbehandlungssystem (wenn ja bitte den Hersteller angeben):

Bemerkung: Bei Katalysatorlaufleistungen über 100.000 km (65.000 mi) wird dessen Ersatz dringend empfohlen.
Wird eine Beschädigung am Filter festgestellt, und sind die Rohemissionen des Motors in Ordnung (Abschnitt 6. Abgastest),
wird der Ersatz des Filters und des Katalysators dringend empfohlen.

3. Überprüfung des Motors (Angaben ankreuzen)

Die Fahrzeuginspektion wurde ohne erkennbare Mängel durchgeführt:

ok (weiter mit Punkt 4)

nicht ok - erneut überprüfen:

Kraftstoffverlust/Leckage im Bereich des Abgassystems?

ok

nicht ok

Ölverlust/Leckage im Bereich des Abgassystems?

ok

nicht ok

Motorlagerung in Ordnung?

ok

nicht ok

Bemerkung: Öl- oder Kraftstoffverlust, bei dem Flüssigkeit auf den Abgastrakt tropfen kann, ist nicht zulässig (Brandgefahr).
Mangel vor dem Systemeinsatz beheben!

4. Überprüfung Abgassystembauraum (Angaben ankreuzen)

Pkt. 4 der Fahrzeuginspektion wurde ohne erkennbare Mängel durchgeführt:

ok (weiter mit Punkt 5)

nicht ok - erneut überprüfen:

Original Isolierungen im Abgassystembauraum ohne Beschädigung?

ok nicht ok

Korrosions- oder Deformations-Schäden am Fahrzeugrahmen im Abgasbauraum?

ok nicht ok

5. Abgastest mit Fehlerspeicher Auslesen (Angaben ankreuzen)

Pkt. 5 der Fahrzeuginspektion wurde ohne erkennbare Mängel durchgeführt:

ok (weiter mit Punkt 6)

nicht ok - erneut überprüfen:

Motoröl- und Kühlwasser auf korrekten Füllstand überprüft (ggf. vor Abgastest korrigieren)

ok

Auslesen des Fehlerspeichers

Durchführen eventuell erforderlicher Instandsetzungen

Löschen des Fehlerspeichers

Probefahrt

Erneutes Auslesen des Fehlerspeichers

Bestätigung der Fehlerfreiheit

Abgastest bestanden?

ok nicht ok

Hinweis: Die Kopien des Abgastests sind dieser Einbaubescheinigung zwingend beizufügen!

6. Kommentare Bemerkungen - z.B. verbaute Zusatzaggregate, systemrelevante Mängel, neue Mängel usw.

7. Bestätigung über die ordnungsgemäße Endkontrolle (Angaben ankreuzen)

Der ordnungsgemäße Einbau und die ordnungsgemäße Endkontrolle werden hiermit bestätigt:

- Kollisionsfreie Montage des HJS Abgasnachbehandlungssystems
- Fester Sitz und einwandfreie Funktion aller Komponenten
- Dichtigkeitsprüfung der HJS Abgasanlage
- Elektrische Endkontrolle der einwandfreien Funktion des HJS Abgasnachbehandlungssystems
- Ordnungsgemäßer Einbau des NOx-TV Systems (optional) und einwandfreie Funktion
- 30 minütige Probefahrt mit erfolgreichem Abschluss
- Auslesen des Fahrzeugfehlerspeichers / keine aktiven Fahrzeugfehler gesetzt
- Auslesen des ACU-Fehlerspeichers
- Bestätigung der Fehlerfreiheit

8. Ausführende Stelle / Installateur (Werkstatt oder Technische Prüfstelle)

Hiermit werden die oben genannten Daten bestätigt:

Mechaniker

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift der autorisierten Person

9. Bestätigung Fahrzeughalter / Betreiber / Auftraggeber

Wenn das Fahrzeug die Anforderungen im Bezug auf Sicherheit und Funktion nicht erfüllt (Abschnitt 2 - 6), erlischt die Gewährleistung der hierdurch beschädigten Bauteile des HJS Abgassystems und HJS tritt nicht für Folgeschäden am System oder Fahrzeug ein.

Hiermit wurde ich über den Zustand des Fahrzeugs in Kenntnis gesetzt. Weiterhin wird bestätigt, dass das Fahrzeug mit einem HJS Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet ist:

Name

Ort, Datum

Stempel / Adresse / Unterschrift